

Утверждаю:

Генеральный директор

АО «Белорецкая дружина»

Михайлов Е.А.



от 2 февраля 2026 г.

Согласовываю:

Заместитель главы

администрации муниципального

района Белорецкий район РБ по ЖКХ,

строительству и транспорту

Тоцилкин Ю.В.



от 2 февраля 2026 г.

План мероприятий

о ходе подготовки объектов теплоснабжения к работе в осеннее –
зимних условиях 2026 – 2027 по АО «Белорецкая дружина»

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало работ	Окончание работ	Наименование затраченного материала
1	2	3	4	5
1	Проведение технического освидетельствования оборудования	Март	Сентябрь	
2	Проверка знаний персонала обслуживающего ОПО	Октябрь	Ноябрь	
3	Проведение учебно – тренировочных занятий по ликвидации аварий, инцидентов и ликвидации их последствий	По графику		
4	Гидравлические испытания от внутриквартальной сетей от ЦТП мкр. УШВОС до МКД. (отопление)	В течении 14 дней после окончания отопительного сезона		
5	Замена трубопровода «Промзона» и «Хлебокомбинат»	1.06.2026 – 30.06.2026 г.		Труба Ду 219 мм – 460 м. Труба Ду 108 мм – 160 м.
6	Гидравлические испытания «Промзона», «Хлебокомбинат».			
7	Ревизия запорной арматуры в ЦТП на стороне ГВС			Сальниковая набивка, графитовая смазка, поранит
8	Чистка вводного фильтра, фильтра отопления, фильтра ГВС в ЦТП			Графитовая смазка, поранит


9	Ревизия щитов управления (частотные преобразователи)	14 дневной останов			
10	Ревизия пластинчатого теплообменника в ЦТП, в котельной			Графитовая смазка, поранит	
11	Ревизия теплообменника исходной воды ХВО			Графитовая смазка, поранит	
12	Ревизия запорной арматуры на сетевых насосах			Сальниковая набивка, графитовая смазка, поранит	
13	Набивка сальников на запорной арматуре котельной			Сальниковая набивка	
14	Ревизия подстанции			Трансформаторное масло	
15	Контрольная опрессовка внутренних газопроводов				
16	Проверка приборов КИПиА		Май	Август	
17	Проведение работ по испытаниям электрооборудования, проверка контура заземления, измерение сопротивления систем молниезащит котельной и ЦТП		Апрель	Май	
18	Ревизия автоматических клапанов регулирования		Май	Август	
19	Проведение гидравлических испытаний котлов, ремонт		По графику ремонтов котельного оборудования		Мертель, шамотный кирпич, утеплитель
20	Ревизия газового оборудования котельной		По графику ремонтов газового оборудования		

21	Проведение режимно – наладочный испытаний энергетического оборудования	Март	Август
22	Проведение экспертиз промышленной безопасности	Март	Декабрь

Текущие работы по ревизии оборудования, утепления трасс, ремонту котлов и др. выполняются согласно утвержденного графика плановых работ.

Даты сроки проведения запланированных мероприятий могут корректироваться в зависимости от даты планового профилактического останова.

Главный инженер
АО «Белорецкая пружина»



/Прокопчук И.А./

Начальник котельной
АО «Белорецкая пружина»

/Малинин В.С./